

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG z/s w ŁAZISKACH GÓRNYCH
za okres od 1 stycznia do 09 sierpnia 2024 roku

DZIAŁ 600
ROZDZIAŁ 60014

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki inwestycyjne ogółem:	20 450 061,67	4 522 545,53	22,12
1. Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej - etap II	<u>1 589 582,00</u>	<u>5 535,00</u>	0,35
<i>RFRD</i>	677 055,50	0,00	
<i>środki własne</i>	598 412,50	5 535,00	
<i>porozumienia</i>	314 114,00	0,00	
2. Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	<u>4 336 853,22</u>	<u>32 472,00</u>	0,75
<i>RF Polski Ład</i>	4 282 733,22	0,00	
<i>środki własne</i>	27 060,00	16 236,00	
<i>porozumienia</i>	27 060,00	16 236,00	
3. Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II	<u>6 715 911,70</u>	<u>3 732 134,14</u>	55,57
<i>RFRD</i>	3 268 025,50	1 749 586,99	
<i>środki własne</i>	1 773 427,64	1 109 923,28	
<i>porozumienia</i>	1 674 458,56	872 623,87	
4. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim - przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie - ciąg pieszo rowerowy	<u>1 049 706,75</u>	<u>125 172,03</u>	11,92
<i>RFRD</i>	598 257,60	62 586,00	
<i>środki własne</i>	376 667,15	62 586,03	
<i>porozumienia</i>	74 782,00	0,00	
5. Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Tyska w Orzeszu - etap IV	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
<i>RF Polski Ład</i>	3 800 000,00	0,00	
<i>środki własne</i>	100 000,00	0,00	
<i>porozumienia</i>	100 000,00	0,00	
6. Ulica Mokierska - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia	<u>2 325 000,00</u>	<u>329 906,50</u>	14,19
<i>RF Polski Ład</i>	1 960 000,00	0,00	
<i>środki własne</i>	345 000,00	309 906,50	
<i>porozumienia</i>	20 000,00	20 000,00	

	PLAN	WYKONANIE	%
7. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim - przebudowa 6 przejść dla pieszych	<u>338 008,00</u>	<u>297 325,86</u>	87,96
<i>RFRD</i>	270 406,40	270 406,40	
<i>środki własne</i>	33 801,60	16 801,76	
<i>porozumienia</i>	33 800,00	10 117,70	
8. Projekt przebudowy drogi powiatowej 5330S ul. Gostyńska Łaziska Górne	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
<i>środki własne</i>	50 000,00	0,00	
9.Kanał deszczowy (projekt i wykonanie) ul. Pisarka w Orzeszu	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
<i>środki własne</i>	45 000,00	0,00	
SUMA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	20 450 061,67	4 522 545,53	
RFRD	4 813 745,00	2 082 579,39	
RF Polski Ład	10 042 733,22	0,00	
porozumienia	2 244 214,56	918 977,57	
środki własne	3 349 368,89	1 520 988,57	

Zaawansowanie rzeczowe robót inwestycyjnych nie budzi zastrzeżeń.

Niewielkie zaawansowanie finansowe uzasadnia fakt przyjętego sposobu finansowania np. dla inwestycji dofinansowanych przez Polski Ład.

Dla zadań wymienionych w poz. 8 i 9 należy ponownie rozważyć celowość realizacji.