

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych o działaniach Wydziału Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych za okres 2025 w zakresie realizacji zadań drogowych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa zadania	plan 2025 r.		Wykonanie finansowe na 30.12.2025	Informacja o stanie realizacji zadania za okres sprawozdawczy
				wartość zadania	rok 2024 - 2025		Źródła finansowania	Kwota		
1	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	lata 2024 - 2025	5 661 235,38	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski ul. Tyska w Orzeszu etap IV rozszerzony	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 443 173,61	5 442 173,61	Zadanie zrealizowane 09.2025
				rok 2024 - 2026			Środki własne	65 000,00	64 000,00	
2	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 - 2026	459 036,00	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowa w Łaziskach Górnych	Środki własne	209 100,00	209 100,00	Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 04.09.2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia dokumentacji pozwalającej na złożenie wniosku o dofinansowanie 08.2026. Opracowano koncepcje przebudowy - 2 warianty
							Porozumienia z j.s.t.	200 000,00	200 000,00	
3	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 - 2026	3 521 643,64	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornonowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 658 642,31	1 415 657,88	Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 14.08.2025. Planowany termin zakończenia 04.2026. Ze względu na okres zimowy oraz ujemne temperatury prace wstrzymane.
							Środki własne			
4	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 - 2026	250000; wartość umowy 348 705,00	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie	Porozumienie z j.s.t	54 735,00	54 735,00	Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 23.10.2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia 11.2026. Opracowano koncepcję przebudowy - 2 warianty.
							Środki własne	14 735,00	14 735,00	
5	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	533 416,31	Przebudowa drogi powiatowej nr 5308S (ul. Krakowska) obejmującą budowę chodnika oraz drogi dla pieszych i rowerów w ramach zadania "Przebudowa skrzyżowania DK 44 DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie	Środki własne	533 500,00	533 416,31	Zadanie zrealizowano 12.2025
							Środki własne	533 500,00	533 416,31	
				rok 2025				125 000,00	121 770,00	Zadanie w trakcie realizacji -

7	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	243 540,00	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleska w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj	Środki własne	125 000,00	121 770,00	podpisana umowa 30.09.2025. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia 03.2026
8	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 108 436,82	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z przeglądem pięcioletnim	Środki własne	110 000,00	108 436,82	Zadanie zrealizowano 12.2025
11	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 19 680,00	Koncepcja przebudowy ul. Świerkowej w Orzeszu wraz z propozycją podziału nieruchomości w pozyskiwaniu gruntów pod pas drogowy	Środki własne	20 000,00	19 680,00	Zadanie zrealizowane 10.2025
12	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 29 520,00	Dokumentacje projektowe w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu wybranych dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego (ul. Zwycięstwa w Ormontowicach, ul. Ogrodowa w Łaziskach Górnych, ul. Akacjowa w Orzeszu, ul. Górnicza w Łaziskach Górnych, ul. Główna w Wyrach	Środki własne	30 000,00	29 520,00	Zadanie zrealizowane 12.2025
13	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 248 092,25	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Rybnickiej w Mikołowie - odcinek długości ok. 325 mb od ul. Fabrycznej do posesji nr 9	Środki własne	248 092,25	248 081,75	Zadanie zrealizowano 12.2025
14	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 - 2026 67 650,00	Specjalistyczny nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ormontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Środki własne	33 825,00	33 825,00	Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 28.08.2025. Nadzór realizowany wg harmonogramu prac. Planowany termin zakończenia 04.2026. Ze względu na okres zimowy oraz ujemne temperatury prace wstrzymane.
15	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 89 807,22	Ustawienie barier drogowych stalowych przy ul. Tyskiej w Orzeszu	środki własne	125 000,00	89 807,22	Zadanie zrealizowano 12.2025
16	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 65 682,00	Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie drogowym dróg powiatowych	Środki własne	90 000,00	65 682,00	Zadanie zrealizowano 12.2025

Naczelnik
Wydziału Inwestycji, Dróg
i Zamówień Publicznych
Jarosław Korowski