

Sprawozdanie z działalności Wydziału Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych za okres 2025

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2025 r.		Wykonanie finansowe na 30.12.2025	Wykonanie rzeczowe w związku z wykonaniem finansowym w % na 31.12.2025	Informacja o stanie realizacji zadania za okres sprawozdawczy
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota			
1	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	lata 2024 - 2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski ul. Tyska w Orzeszu - etap IV rozszerzony		5 443 173,61			Zadanie zrealizowane 09.2025
				5 728 935,61		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 378 173,61	5 378 173,61	100,00%	
						Środki własne	65 000,00	64 000,00	98,46%	
2	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 - 2026	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowa w Łaziskach Górnych		200 000,00			Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 04.09.2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia dokumentacji pozwalającej na złożenie wniosku o dofinansowanie 08.2026. Opracowano koncepcje przebudowy - 2 warianty
				400000; wartość umowy 459 036,00		Środki własne	0,00	0,00	0,00%	
						Porozumienia z j.s.t.	200 000,00	0,00	45,55%	
3	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 - 2026	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1 658 642,31			Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 14.08.2025. Planowany termin zakończenia 04.2026. Ze względu na okres zimowy oraz ujemne temperatury prace wstrzymane.
				5421656; wartość umowy 3521643,64		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 658 642,31	667 696,25	40,26%	
						Środki własne	-		0,00%	
4	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 - 2026	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie		180 000,00		15,70%	Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 23.10.2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia 11.2026. Opracowano koncepcję przebudowy - 2 warianty.
				250000; wartość umowy 348705,00		Porozumienie z j.s.t	40 000,00	0,00		
						Środki własne	140 000,00	0,00		
5	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Przebudowa drogi powiatowej nr 5308S (ul. Krakowska) obejmującą budowę chodnika oraz drogi dla pieszych i rowerów w ramach zadania "Przebudowa skrzyżowania DK 44 DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie		533 416,31			Zadanie zrealizowano 12.2025
				350000; wartość umowy 533 416,31		Środki własne	533 416,31	0,00	99,99%	
6	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Modernizacja dróg powiatowych		54 336,23			Kwota przeniesiona na rok 2026
				423973,07, po zmianach planu 54336,23		Środki własne	54 336,23	0,00	0,00%	
7	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleska w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj		250 000,00			Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 30.09.2025. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia 03.2026
				250000; Wartość umowy 243540,00		Środki własne		0,00		
						Porozumienia z j.s.t.	121 770,00	121 770,00	50,00%	

8	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z przeglądem pięcioletnim		110 000,00			Zadanie zrealizowano 12.2025
				110000, wartość umowy 108 436,82		Środki własne	110 000,00	0,00	98,56%	
9	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 - 2026	Projekt w sprawie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu		50 000,00			Pierwsze postępowanie przetargowe unieważnione, kwota znacząco przekroczyła planowane środki. Postępowanie planowane na II kwartał 2026, pod warunkiem wsparcia finansowego gminy Orzesze. Wartość projektu ok. 400
				200 000,00		Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%	
10	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Rybnicka w Gostyni w zakresie etapu I oraz ul. Pszczynska w Orzeszu w zakresie etapu V		50 000,00			Zadanie zrealizowane 08.2025
				50 000,00		Środki własne	50 000,00	0,00	100,00%	
11	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Koncepcja przebudowy ul. Świerkowej w Orzeszu wraz z propozycją podziału nieruchomości w pozyskiwaniu gruntów pod pas drogowy		20 000,00			Zadanie zrealizowane 10.2025
				20 000,00		Środki własne	20 000,00	19 680,00	98,40%	
12	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Dokumentacje projektowe w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu wybranych dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego (ul. Zwycięstwa w Ornontowicach, ul. Ogrodowa w Łaziskach Górnych, ul. Akacyjowa w Orzeszu, ul. Górnicza w Łaziskach Górnych, ul. Główna w Wyrach		30 000,00			Zadanie zrealizowane 12.2025
				30 000,00		Środki własne	30 000,00	29 520,00	98,40%	
13	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Rybnickiej w Mikołowie - odcinek długości ok. 325 mb od ul. Fabrycznej do posesji nr 9		248 092,25			Zadanie zrealizowano 12.2025
				280000, wartość umowy 248 092,25		Środki własne	248 092,25	248 081,75	99,99%	
14	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025 - 2026	Specjalistyczny nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		33 825,00			Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 28.08.2025. Nadzór realizowany wg harmonogramu prac. Planowany termin zakończenia 04.2026. Ze względu na okres zimowy oraz ujemne temperatury prace wstrzymane.
				67 650,00		Środki własne	33 825,00	0,00	50,00%	
15	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Ustawienie barier drogowych stalowych przy ul. Tyskiej w Orzeszu		89 807,22			Zadanie zrealizowano 12.2025
				125 000,00		środki własne	89 807,22	89 807,22	100,00%	

16	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie drogowym dróg powiatowych		65 682,00			Zadanie zrealizowano 12.2025
				90 000,00		Środki własne	65 682,00	65 682,00	100,00%	
OGÓŁEM							8 645 250,46	6 684 410,83	77,32%	
17	750	75020	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Wykonanie awaryjnej naprawy schodów wraz z robotami towarzyszącymi, do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie - wejście B		20 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 06.2025
				20 000,00		Środki własne	20 000,00	19 850,00	99,25%	
18	750	75020	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Przebudowa sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mikołowie etap I i II		100 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 12.2025
				100 000,00		Środki własne	100 000,00	99 035,00	99,04%	
19	750	75095	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 -2025	Projekt adaptacji budynku administracyjnego stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego przy ul. Towarowej 11		295 150,80			Zadanie zostało zrealizowane 11.2025
				366 171,00		Środki własne	295 150,80	295 150,00	100,00%	
20	750	75095	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Modernizacja budynków administracji stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		83 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 11.2025
				83 000,00		Środki własne	83 000,00	42 000,00	50,60%	
21	750	75095	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Wykonanie awaryjnych robót budowlanych w pomieszczeniu archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w budynku administracyjnym Powiatu Mikołowskiego w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8		15 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 04.2025
				15 000,00		Środki własne	15 000,00	14 996,84	99,98%	
OGÓŁEM							413 150,80	471 031,84	114,01%	
22	801	80102	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Dokumentacje projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa trzech kontenerowych sal edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. 4a		40 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 07.2025
				40 000,00		Środki własne	40 000,00	38 745,00	96,86%	
23	801	80102	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Budowa trzech kontenerowych sal edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a		615 000,00			Dwa zamówienie publiczne w trybie podstawowym zostały uniważnione ze wzgl. na kwoty ofertowe przekraczające budżet. Zarezerwowano środki na 2026 - ogłoszono nowy przetarg o zamówienie publiczne - termin składania ofert upływa 12.02.2026
				615 000,00		Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych	307 115,00	0,00	0,00%	
						Środki własne	307 885,00	0,00		

24	801	80102	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Budowa trzech kontenerowych sal edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a”		4 000,00		0,00%	Zadania nie zostało zrealizowane ze względu na jw. zarezerwowano środki w 2026
				4 000,00		Środki własne	4 000,00	0,00		
25	801	80115	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Wymiana nawierzchni asfaltowej parkingu przy budowie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		0,00		0,00%	Pierwotne środki finansowe (30 000,00) były niewystarczające na zrealizowanie zadania zarezerwowano środki w 2026
				0,00		Środki własne	0,00	0,00		
26	801	80120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		345 000,00		0,00%	Zadanie w trakcie realizacji (tzw. niewygas) - zakończenie 02.2026
				345 000,00		Środki własne	345 000,00	0,00		
27	801	80120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Nadzór nad zadaniem pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie”		12 000,00		0,00%	Zadanie w trakcie realizacji (tzw. niewygas) - zakończenie 02.2026
				12 000,00		Środki własne	12 000,00	0,00		
28	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Częściowa wymiana docieplenia wraz z naprawą elewacji na budynkach dydaktycznych		230 000,00		0,00%	Zadanie do przyszłej realizacji
				230 000,00		Środki własne	230 000,00	0,00		
29	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Modernizacja dachów obiektów dydaktycznych - wymiana pokryć dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych		75 079,01		44,35%	Zadanie zostało zrealizowane 12.2025
				75 079,01		Środki własne	75 079,01	33 300,00		
30	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Projekt nowego pokrycia części dachu wraz z naprawą kominów wentylacyjnych i obróbek blacharskich wraz z poprawą estetyki elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		22 017,00		100,00%	Zadanie zostało zrealizowane 09.2025
				25 000,00		Środki własne	22 017,00	22 017,00		
31	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Projekt nowego pokrycia dachu wraz naprawą i nadbudową części kominów wentylacyjnych, kompleksowego orynnowania, oblachowania i wymiany instalacji odgromowej wraz z poprawą estetyki elewacji na budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Pokoju 2		25 215,00		93,39%	Zadanie zostało zrealizowane 08.2025
				27 000,00		Środki własne	27 000,00	25 215,00		
32	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Projekt naprawy w niezbędnym zakresie odspójnej elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 11b		29 520,00		89,46%	Zadanie zostało zrealizowane 08.2025
				33 000,00		Środki własne	33 000,00	29 520,00		

33	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Sporządzenie dokumnetacji projektowej i kosztorysowej w ramach projektu Efektywne Funkcjonalne Szkoły BIS - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim		190 000,00			Na wniosek MNI sesją nastąpiło przeniesienie na pierwotny projekt EFS 10.14
				190 000,00		Środki własne	190 000,00	0,00	0,00%	
34	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Sporządzenie dokumentów do wniosku aplikacyjnego "Efektywne Funkcjonalne Szkoły BIS - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim" w zakresie określenia prac budowlano-remontowych wraz z ich wyceną w wyznaczonych pracowniach ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach konkursu FESL.10.14-IZ.01 - 186/25		28 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 06.2025
				28 000,00		Środki własne	28 000,00	28000,00	100,00%	
35	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych wraz z wymianą instalacji odgromowej związanej z wyżej wymienionym pokryciem		200 000,00			Zadanie w trakcie realizacji zarezerwowano środki na 2026
				200 000,00		Środki własne	200 000,00	147600,00	0,00%	
36	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Projekt dostępności zewnętrznej wejścia bocznego do budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie wraz z miejscem parkingowym dla potrzeb osób niepełnosprawnych		37 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 12.2025
				37 000,00		Środki własne	37 000,00	0,00	100,00%	
OGÓŁEM							303 752,00	252 352,00	83,08%	
37	853	85311	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 - 2025	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej		40 590,00			Zadanie zostało zrealizowane 04.2025
				40 590,00		Środki własne	40 590,00	40 590,00	100,00%	
OGÓŁEM							40 590,00	40 590,00	100,00%	
38	854	85410	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Modernizacja wejścia głównego wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku internatu Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach		0,00			Zadania nie zostało zrealizowane ze względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie przez PFRON (pierwotne środki finansowe w kwocie 105 668,00)
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	0,00%	
39	854	85410	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Modernizacja orynnowania, obróbek oraz części pokrycia budynku internatu należącego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1		160 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 09.2025
				160 000,00		Środki własne	160 000,00	157 624,27	98,52%	

40	854	85410	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Nadzór inwestorski na zadaniem: "Modernizacja orynnowania, obróbek oraz części pokrycia budynku internatu należącego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach przy ul. Dworcowej 1		5 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 09.2025
				5 000,00		Środki własne	5 000,00	4 305,00	86,10%	
41	854	85495	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025	Wyposażenie nowo wybudowanego budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		700 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 12.2025
				700 000,00		Środki własne	700 000,00	675 047.91	96,44%	
OGÓŁEM							865 000,00	161 929,27	0,00%	
42	921	92120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 - 2025	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		2 651 880,00			Zadanie zostało zrealizowane 05.2025
				2 721 880,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 651 880,00	2 651 880,00	100,00%	
43	921	92120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 - 2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25"		10 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 05.2025
				20 000,00		Środki własne	10 000,00	9 963,00	99,63%	
44	921	92120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 - 2025	Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem "Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przu ul. Żwirki i Wigury 25"		13 530,00			Zadanie zostało zrealizowane 05.2025
				18 450,00		Środki własne	13 530,00	13 530,00	100,00%	
45	921	92120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 - 2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		679 944,00			Zadanie zostało zrealizowane 06.2025
				679 944,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	666 345,12	666 345,12	100,00%	
						Środki własne	13 598,88	13 598,88	100,00%	
46	921	92120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 - 2025	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		790 000,00			Zadanie zostało zrealizowane 10.2025
				790 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	774 200,00	774 200,00	100,00%	
						Środki własne	15 800,00	15 800,00	100,00%	
47	921	92120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 -2025	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko - Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		862 400,00			Zadanie zostało zrealizowane 06.2026
				880 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	862 400,00	862 400,00	100,00%	

48	921	92120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024 - 2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		15 079,80			Zadanie zostało zrealizowane 06.2025
				19 999,80		Środki własne	15 079,00	15 079,80	100,00%	
OGÓŁEM							5 022 833,80	5 022 796,80	100,00%	