

Informacja na temat planu remontów i inwestycji drogowych oraz utrzymania dróg powiatowych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2026 r.		Informacja
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota	
1	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024-2026	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych		249 936,00	Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 04.09.2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia dokumentacji pozwalającej na złożenie wniosku o dofinansowanie 08.2026. Opracowano koncepcje przebudowy - 2 warianty - 12.2025
				459 036,00		Środki własne	249 936,00	
2	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ormontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		2 105 985,76	Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 14.08.2025. Planowany termin zakończenia 04.2026. Ze względu na okres zimowy oraz ujemne temperatury prace wstrzymane.
				3 521 643,64		Środki własne	931 500,67	
						Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	242 984,40	
						Porozumienia z j.s.t.	931 500,66	
3	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie		293 970,00	Zadanie w trakcie realizacji - podpisana umowa 23.10.2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia 11.2026. Opracowano koncepcję przebudowy - 2 warianty.
				348 705,00		Środki własne	208 970,00	
				Porozumienia z j.s.t.		85 000,00		
4	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wymianie nawierzchni jezdni/chodników przy drogach		1 373 835,00	Planowanie prac nastąpi po okresie zimowym
				1 373 835,00		Środki własne	1 373 835,00	
5	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleskiej w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj		125 000,00	Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia 03.2026
				250 000,00		Środki własne	125 000,00	
6	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Projekt w sprawie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu		200 000,00	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważnione, kwota znacząco przekroczyła planowane środki. Postępowanie planowane na II kwartał 2026, pod warunkiem wsparcia finansowego gminy Orzesze. Wartość projektu ok. 400 000,00
				200 000,00		Środki własne	100 000,00	
						Porozumienia z j.s.t.	100 000,00	
7	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Projekt przebudowy ciągu drogowego 2911S-budowa ciągu rowerowego w Mikołowie		500 000,00	zadanie planowane na II kwartał 2026
				500 000,00		Środki własne	500 000,00	
8	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Projekt przebudowy ul. Krakowskiej w Mikołowie - budowa ciągu pieszo - rowerowego		200 000,00	zadanie planowane na II kwartał 2026
				200 000,00		Środki własne	200 000,00	
9	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych ciągu dróg powiatowych		300 000,00	zadanie planowane na II kwartał 2026
				300 000,00		Środki własne	300 000,00	
10	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Specjalistyczny nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ormontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą "		33 825,00	Zadanie w trakcie realizacji. Nadzór realizowany wg harmonogramu prac. Planowany termin zakończenia 04.2026. Ze względu na okres zimowy oraz ujemne temperatury prace wstrzymane.
				67 650,00		Środki własne	33 825,00	
11	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Zwycięstwa w Ormontowicach		150 000,00	zadanie planowane na I kwartał 2026
				150 000,00		Środki własne	150 000,00	
12	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych		120 000,00	zadanie planowane na I kwartał 2026
				120 000,00		Środki własne	120 000,00	
13	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Górnicej w Łaziskach Górnych		80 000,00	zadanie planowane na I kwartał 2026
				80 000,00		Środki własne	80 000,00	
14	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Głównej w Wyrach		40 000,00	zadanie planowane na I kwartał 2026
				40 000,00		Środki własne	40 000,00	
15	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Akacyjowa w Orzeszu		130 000,00	zadanie planowane na II kwartał 2026
				130 000,00		Środki własne	130 000,00	

16	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Pisarka w Orzeszu		100 000,00	zadanie planowane na II kwartał 2026
				100 000,00		<i>Środki własne</i>	100 000,00	
17	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Projekt budowy chodnika przy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych		98 388,50	zadanie planowane na II kwartał 2026
				98 388,50		<i>Środki własne</i>	98 388,50	
18	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Grudniowej w Mikołowie		130 000,00	zadanie planowane na II kwartał 2026
				130 000,00		<i>Środki własne</i>	130 000,00	
19	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026-2028	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski -etap I-ul. Rybnicka w Gostyni		3 000 000,00	Zadanie czeka na ogłoszenie wyników konkursu w ramach Środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
				10 010 332,00		<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	1 500 000,00	
						<i>Środki własne</i>	750 000,00	
						<i>Porozumienia z j.s.t.</i>	750 000,00	
20	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Wykonanie wahadłowej sygnalizacji światłowej w ciągu ul.Zbożowej w Wyrach - zaprojektuj i wybuduj		200 000,00	zadanie planowane na II kwartał 2026
						<i>Środki własne</i>	200 000,00	
Razem:							9 430 940,26	