


NOTATKA SŁUŻBOWA

1. W dniu 14.09.2024r. (sobota) w godzinach porannych przyjęto zgłoszenie o zalany odcinku ulicy Łazy w Łaziskach Górnych. Wizyta w terenie potwierdziła konieczność czasowego zamknięcia drogi. Przyczyną był przepust okular Ø2x400 w rejonie wjazdu do Elektrowni. Prawdopodobnie Elektrownia kryżuje przełot przez własny teren bojąc się zalania.
2. W dniu 15.09.2024r. (niedziela) w godzinach porannych woda w wyżej wskazanym miejscu zeszła, lecz pojawił się zator na przepustach w rowie wzdłuż ulicy Łazy, jeden w rejonie wjazdu do firmy ULMAN, drugi w rejonie zjazdu do posesji nr 9,11,15,17. Wezwaliśmy grupę interwencyjną i do godziny 12.00 oba przepusty zostały udrożnione. Woda zeszła z drogi i można było przywrócić ruch na obu kierunkach ulicy Łazy.
3. W tym samym czasie w rannych godzinach 15.09.2024r. powstało zalewisko na jezdni nad przepustem drogowym w rejonie ogrodu botanicznego przy ulicy Grudniowej. Wezwana grupa interwencyjna usunęła niedrożność (woda niesie elementy tamujące przepływ) woda zeszła, zagrożenie zostało zlikwidowane.
4. Kontrolny przejazd większości dróg powiatowych ujawnił, iż zasadniczo szkody ograniczają się do potrzeby uprzątnięcia naniesionych zanieczyszczeń z przecznic, a czasem przyległych do drogi nieruchomości (pola lub gospodarstwa). Zdarzają się wyłamane drzewa lub konary drzew, rozmyte pobocza. Część rowów przydrożnych będzie wymagała odtworzenia.
5. Przyjęto zgłoszenie o podmyciu chodnika przy ulicy Mokierskiej w Mikołowie, co jak ustalono powodował przeciążony wodami opadowymi drenaż biegnący pod chodnikiem. Naprawa jest w trakcie realizacji.
6. W dniu 14.09.2024r. (g. 13.33) otrzymano zgłoszenie o uszkodzeniu nawierzchni w rejonie przepustu w ulicy Katowickiej w Orzeszu i prośbę o zabezpieczenie miejsca uszkodzenia. Po wizji w terenie (g. 14.16) stwierdzono wypłukanie pobocza oraz podmycie nawierzchni jezdni. W celu oznakowania miejsca uszkodzenia wezwano grupę interwencyjną i zabezpieczono obiekt.
7. W dniu 16.09.2024r. przystąpiono do pełnego przeglądu dróg i obiektów inżynierskich z oceną potrzeb po nawalnych opadach deszczu. Weryfikacja potrzeb jest w fazie realizacji. Koszt podstawowego sprzątnięcia oraz porządkowania ocenia się na poziomie 40tyszl.netto.

DYREKTOR

mgr inż. Edward Przybysz