POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-99

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG ZA ROK 2024

I. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu Mikołowskiego i powołany został uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego w roku 2002, a utworzony na podstawach istniejącego Wydziału Dróg i Transportu rozpoczynając działalność od dnia 1.04.2002r.

Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Powiatowego Zarządu Dróg, tryb pracy oraz zasady jego funkcjonowania. Celem utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg było przekazanie ogółu zadań Zarządcy drogi wynikających w całości z ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. z późniejszymi zmianami. Siedziba Zarządu Dróg mieści się w Łaziskach Górnych przy ulicy Chopina 8.

II. Aktualny stan organizacyjny

W Powiatowym Zarządzie Dróg zatrudnionych jest 7 osób. Obecna struktura organizacyjna pozwala na poprawną realizację zadań administracyjnych oraz drogowych. Okresowo odczuwalne są braki kadrowe szczególnie w procesie przygotowania inwestycji (zadań) na etapie przedmiarowania oraz postępowania przetargowego, a także w zakresie nadzoru poprawności wykonania robót przez inwestorów obcych działających w pasie drogowym za zgodą Powiatowego Zarządu Dróg.

Dla czynności, które wykraczają poza możliwości wykonawcze grona pracowników etatowych, zatrudniane są okresowo przedsiębiorstwa i biura świadczące profesjonalnie stosowne usługi.

III. Część administracyjna zadań Powiatowego Zarządu Dróg

1. Reklamy w pasie drogowym.

W bieżącym roku Powiatowy Zarząd Dróg wydał **54** decyzji w sprawie umieszczenia reklam w pasie drogowym, co przyniosło dochód do budżetu powiatu w wysokości **32 956,47zł.**

2. Lokalizacja i budowa zjazdów.

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg wydali **35** decyzji uzgadniających lokalizacje zjazdów, głównie indywidualnych do nowo budowanych budynków mieszkalnych oraz **150** decyzji uzgadniających lokalizacje w pasie drogowym urządzeń i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (np. przyłącza gazu, wody, elektr. itp.)

3. Zajęcie pasa drogowego w celach nie związanych z ruchem drogowym.

Zarząd Dróg udzielił **151** zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celach nie związanych z ruchem drogowym, co również jest źródłem dochodu budżetu powiatu w wysokości **182 264,27zł**. Wydano **104** zezwoleń na umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych o łącznej wartości **737 547,20zł.** W tym punkcie należy zauważyć, że wszystkie te działania były przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg nadzorowane od przekazania do odbioru robót.

***4. Inżynieria ruchu drogowego* i zarządzanie ruchem z upoważnienia Starosty.**

Powiatowy Zarząd Dróg w ramach kompetencji przekazanych przez Starostę Mikołowskiego w zakresie inżynierii ruchu zajmował się ogółem zadań związanych z zarządzaniem ruchem, czyli

organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu mikołowskiego. Do podstawowych zadań realizowanych przez PZD należało opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego (o charakterze czasowym i stałym) oraz w zakresie nadzoru przeprowadzanie przeglądów stanu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ogółem zatwierdzono **332** projektów w tym **106** dotyczyło stałej organizacji ruchu oraz **226** czasowej organizacji ruchu. Wydano **121** opinii do projektów dotyczących dróg powiatowych oraz **37** opinie na potrzeby innych zarządzających ruchem.

Wydano **19** zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II, oraz **4** zezwolenia kategorii I, dzięki czemu budżet powiatu zwiększył się o **6 200,00 zł.**

Wydano **10** decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny – zezwoleń na przeprowadzenie imprez:

- „II Mikołajkowy Bieg Charytatywny" w Mikołowie",
- „Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy oraz Bieg Samorządowca",
- „XIX Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka",
- „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną",
- „Kolarskie Kryterium Asów o Puchar Burmistrza Miasta Mikołów",
- „Orzeski Bieg Charytatywny",
- „Parada Motocyklowa „Wiosenny Oddech Smoka",
- „Sportowy Rajd Rodzinny",
- „Bieg Ogólnopolski Maratonu Przedszkolaków „Sprintem do Maratonu 2024 rok",
- „XV Bieg Uliczny o Łaziskie Liście im. Alojzego Kalei".

4.1. W ramach wypełnienia obowiązków zarządcy dróg powiatowych z zakresu inżynierii ruchu:

- rozpatrywano i analizowano wnioski w sprawie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym oraz zastosowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wydawano opinie i uzgodnienia dotyczące projektów organizacji ruchu drogowego wprowadzanych na okres czasowy i stały,
- wyznaczano miejsca i warunki postoju lub zatrzymywania pojazdów komunikacji publicznej,
- prowadzono bieżące czynności obejmujące utrzymanie i odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
- opracowano projekty organizacji ruchu dla wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

4.2. Realizując wnioski mieszkańców, radnych oraz własne wynikające z analizy i oceny istniejącego oznakowania oraz warunków ruchowych, wprowadzono między innymi następujące zmiany w organizacjach ruchu na drogach powiatowych na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu:

1. W ciągu ul. Puszkina wprowadzono element uspokojenia ruchu w postaci mijanki. Jezdnia została zawężona do jednego pasa ruchu wraz z wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 30km/h.
2. W ciągu ul. Nowowyzwolenia w Łaziskach Górnych wprowadzono oznakowanie poziome segregacyjne praz krawędziowe, wyznaczające szerokość jezdni 6m oraz pobocze asfaltowe dla rowerzystów.

3. W ciągu ul. Bukowiny w Orzeszu na odcinku od szkoły do skrzyżowania z ul. św. Wawrzyńca wprowadzono oznakowanie poziome segregacyjne.
4. W ciągu ul. Zbożowej w Wyrach wprowadzono ograniczenie w poruszaniu się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7t.
5. W ciągu ul. Chopina w Łaziskach Górnych wprowadzono korekty w oznakowaniu parkingów przy przedszkolu oraz budynku nr 8 (siedziba jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego). Wskazane parkingi przeznaczone zostały wyłącznie dla pracowników oraz petentów wyżej wymienionych jednostek.
6. Wprowadzono oznakowanie na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Łąkową w Orzeszu, mające na celu uporządkowanie zasad ruchu.
7. Wprowadzenie korekt w oznakowaniu ul. Wyzwolenia w Mikołowie na odcinku od budynku nr 29 do zjazdu do stacji pogotowia, mających na celu uporządkowanie zasad ruchu.
8. Wprowadzenie miejsc postojowych rezerwowanych czasowo dla pojazdów dowożących i odbierających dzieci ze szkół podstawowych SP nr 1 oraz SP nr 3 – ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Bandurskiego w Mikołowie.

5. Zasadniczą część działań Powiatowego Zarządu Dróg stanowią zadania drogowe dotyczące utrzymania, remontów i inwestycji.

5.1. Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.

W przedmiocie utrzymania ważnym elementem jest okres utrzymania zimowego, którego intensywność przypada zwykle na miesiące grudzień, styczeń, luty. W okresie wiosennym zachodzi potrzeba napraw cząstkowych tj. naprawy pojedynczych miejsc wymagających uzupełnienia ubytków nawierzchni. oraz małopowierzchniowe naprawy nawierzchni, a także prace związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej czy utrzymanie czystości w pasie drogowym.

Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych

Łaziska Górne:

1. ul. Górnośląska – /obręb skrzyżowania ul. Pokoju/ 417,1 m^2 - wartość 45,0 tyś. zł
2. ul. Łąkowa /obręb wiaduktu/ – 634,4 m^2 – wartość 68,4 tyś. zł
3. ul. Św. Barbary /obręb KWK/ – 682,0 m^2 – wartość 73,5 tyś. zł
4. ul. Waleska – 418,0 m^2 – wartość 45,0 tyś. zł
5. ul. Staszica /obręb zatok autobusowych/ - 828,4 m^2 – wartość 87,6 tyś. zł

Σ 2979,9 m^2; łączny koszt: 319,5 tyś. zł

Mikołów:

1. Konstytucji 3 go Maja /obręb skrzyżowania Stara Droga/ - 458,8 m^2 – wartość 49,5 tyś. zł
2. ul. Krakowska - /skrzyżowanie Cmentarna/ – 40,2 m^2 - wartość 4,2 tyś. zł
3. ul. Żwirki i Wigury - /skrzyżowanie Gimnazjalna/ - 27,9 m^2 – 2,9 tyś zł

Σ 526,9 m^2; łączny koszt: 56,6 tyś. zł

Ornontowice:

1. ul. Zwycięstwa /odcinek kier. ul. Chudowska/ - 1055,25 m^2 – 113,7 tyś. zł
2. ul. Zamkowa /obręb sklepu Żabka/ – 233,5 m^2 - wartość 24,7 tyś. zł

Σ 1288,75 m²; łączny koszt: 138,4 tyś. zł

Utrzymanie bieżące zieleni

- koszenie poboczy o łącznej pow. ok. 1138400,00m² w skali roku
- przycinka żywopłotów rosnących w pasie drogowym o łącznej pow. ok. 21000,00m² w skali roku
- przycinka koron drzew rosnących w pasie drogowym w ilości 238szt,
- wycinka samosiewów ok. 953,00m²,
- podniesienie skrajni drogowej ok.376szt,
- nasadzenia drzew w ilości 69szt

Wyręb drzew

- w ramach zadania wykonano wycinkę 125szt drzew zgodnie z otrzymanymi decyzjami: (Mikołów 27szt, Orzesze 12szt., Łaziska Górne 75szt., Wyry 11szt).

Utrzymanie bieżące czystości w pasie drogowym

- zamiatanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na łącznej długości ok. 129,0km miesięcznie,
- zamiatanie nawierzchni chodników na łącznej długości ok. 36,0km miesięcznie
- opróżnianie kosze uliczno parkowe w ilości średnio ok. 539szt miesięcznie, w cyklach tygodniowych.

Utrzymanie bieżące elementów odwodnienia

- oczyszczenie studzienek deszczowych w ilości ok.400szt w skali roku
- oczyszczono ok.210,00mb rowów
- zabudowa 120,0mb kanału deszczowego wraz z dwoma studzienkami ściekowymi – ul. L. Pisarka w Orzeszu
- pozostałe prace związane z utrzymaniem elementów odwodnienia pasa drogowego miały charakter prac interwencyjnych realizowanych co miesięcznie w miarę ich występowania, m.in. wymiany uszkodzonych wpustów deszczowych, oczyszczanie elementów odwodnienia liniowego, korytek betonowych itp.

W ramach dodatkowych środków przeznaczonych na usunięcie negatywnych skutków gwałtownych opadów deszczu

- oczyszczono i udrożniono ok 1700,0mb rowów wzdłuż dróg powiatowych
- uprzątnięto wiatrołomy oraz inne zanieczyszczenia z pasa drogowego powstałe na skutek gwałtownych opadów deszczu (powódź wrzesień 2024r)

5.2. W ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano niżej wymienione zadania remontowe;

1. Remont nawierzchni jezdni ul. Zbożowej w Wyrach – odcinek od zatoczki przy ADW do rejonu kapliczki – długość odcinka ok. 895 m; wartość remontu – 348,5 tyś zł

W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej (szerokość od 3,6 do 5,0 m) oraz obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

2. Remont nawierzchni jezdni oraz chodnika ul. Sikorskiego w Łaziskach Górnych – odcinek od ul. Łąkowej do pętli autobusowej – dł. odcinka ok. 530 m; wartość remontu – 500,3 tyś zł
W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej (szerokość 6,2 m) oraz nową nawierzchnię chodnika z mieszanki mineralno bitumicznej oraz częściowo z kostki betonowej drobnowymiarowej (szerokość 1,5 – 2,0 m). Odnowiono oznakowanie poziome.

3. Remont nawierzchni chodnika ul. Wyrska w Łaziskach Górnych – odcinek od ul. Bojowników do budynku 6e – długość odcinka ok. 318 m; wartość remontu – 216,8 tyś zł
W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej drobnowymiarowej (szerokość 2,5 m). Wyremontowano częściowo nawierzchnię jezdni oraz nawierzchnię zatoki autobusowej.

4. Remont nawierzchni jezdni oraz chodnika ul. Nowowyzwolenia w Łaziskach Górnych – odcinek od ul. Cieszyńskiej do pętli autobusowej – długość odcinka ok. 565 m; wartość remontu – 668,5 tyś zł
W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię jezdni, zatok autobusowych z mieszanki mineralno bitumicznej (szerokość 7 m) oraz nową nawierzchnię chodnika z mieszanki mineralno bitumicznej (szerokość 2,0 m). Odnowiono oznakowanie poziome.

5. Remont nawierzchni jezdni ul. Długosza w Orzeszu – odcinek od DK81 do ronda – długość odcinka ok. 480 m; wartość remontu – 309,5 tyś zł
W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej (szerokość 6,0 m) oraz przekładki zdeformowanego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej. Wykonano pobocze szerokości 0,75 m. Odnowiono oznakowanie poziome.

6. Remont nawierzchni jezdni ul. Bukowina w Orzeszu – odcinek od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza – długość odcinka ok. 980 m; wartość remontu – 835,4 tyś zł
W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej (szerokość 6,2 m) oraz przekładki zdeformowanego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej w tym odcinkowo wymieniono krawężniki betonowe. Odnowiono oznakowanie poziome.

7. Remont nawierzchni jezdni ul. Grudniowa w Mikołowie – odcinek od przepustu drogowego do osiedla Leśna Bryza – długość odcinka ok. 390 m; wartość remontu – 198,5 tyś zł
W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej (szerokość 5,8 m) oraz nową nawierzchnię chodników w obrębie przystanków autobusowych – przejścia dla pieszych z kostki betonowej drobnowymiarowej (szerokość 1,5 – 2,0 m).
Wykonano obustronne pobocza szerokości 0,75 m.

8. Remont nawierzchni chodnika ul. Lipcowa w Mikołowie – odcinek od przepustu do przejścia przez jezdnię za skrzyżowaniem z ul. Zamkową – długość odcinka ok. 390 m; wartość remontu – 233,6 tyś zł
W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię chodnika z mieszanki mineralno bitumicznej oraz

częściowo z kostki betonowej drobnowymiarowej (szerokość 1,5 – 2,0 m). Wyremontowano częściowo nawierzchnię jezdni. Odnowiono oznakowanie poziome.

9. Remont nawierzchni chodnika ul. Podleska w Mikołowie – odcinek od ul. Wiosennej do granicy miasta – długość odcinka ok. 485 m; wartość remontu – 362,7 tyś zł

W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej (szerokość 6,8 m) oraz nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej drobnowymiarowej (szerokość 1,3 – 1,8 m). Odnowiono oznakowanie poziome.

10. Remont nawierzchni ul. Zwycięstwa w Ornontowicach do wykonania w I półroczu 2025 r. – odcinek od ul. Cichej do posesji 130 – długość odcinka ok. 430 m; wartość remontu – 379,1 tyś zł

Zakres remontu ulicy Zwycięstwa przewiduje częściowe wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na długości 316,00mb w szerokości 2,0m. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni składać się będzie z: dwóch warstw podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 15,0cm, oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr.5,0cm na odcinku 430 m.

Remont przewiduje częściową przekładkę nawierzchni chodnika oraz regulację lub wymianę uszkodzonych krawężników betonowych w zakresie niezbędnym dla zachowania prawidłowej niwelety nawierzchni jezdni i chodnika.

11. Rozstrzygnięto postepowanie na remont nawierzchni jezdni ul. Zbożowej w Wyrach – odcinek od rejonu kapliczki do granicy gminy – długość odcinka ok. 840 m; wartość remontu – 335,2 tyś zł. Wykonanie prac zaplanowano na I półrocze 2025 r.

Do wykonania jest nowa nawierzchnia jezdni oraz obustronne pobocza z kruszywa (destruktu).

Podczas remontu uwzględnione będą niezbędne regulacje istniejących zjazdów.

5.3. Inwestycje

1. Przebudowa drogi ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej – etap II – dł. 270 mb /wartość – 1 mln 295,3 tyś zł; wartość nadzoru nad inwestycją – 22,5 tyś zł/

W ramach przebudowy wykonano przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Modrzewiowej do skrzyżowania z ul. Mokrą, w tym:

- wykonano nową nawierzchnię jezdni szerokości 5,5m z mieszanki mineralno bitumicznej dostosowanej do kategorii ruchu KR3,
- wybudowano chodnik szerokości 2m i pobocza szerokości 1m (w zależności od lokalizacji z mieszanki mineralno bitumicznej bądź z kostki betonowej),
- wykonano przebudowę zjazdów do posesji,
- wykonano nowe odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa, studnie chłonne),
- wybudowano nowy kanał technologiczny,
- wprowadzono nowe oznakowanie poziome i pionowe,
- wykonano elementy uspokojenia ruchu: - wyniesione przejścia dla pieszych w rejonie posesji 72

2. Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni – etap III – dł. 760 m /wartość II etap robót – 4 mln 733,5 tyś zł, łączna wartość przebudowy

9 mln 15 tyś zł; wartość nadzoru nad inwestycją – 54,1 tyś zł/

W ramach przebudowy wykonano:

- roboty ziemne dla wykonania nowej konstrukcji drogi i chodnika,
- wykonano nową kanalizację deszczową (średnice od 315 mm do 600 mm)
- wybudowano nowe studnie rewizyjne oraz studnie wpustów ulicznych,
- wykonano drenaż korpusu drogi – średnicy 180 mm,
- przebudowano chodnik z dostosowaniem do szerokości 2,0 m
- przebudowano zjazdy do posesji,
- wykonano konstrukcję jezdni głównej,
- wprowadzono nowe oznakowanie poziome i pionowe wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy zastosowaniu lamp wertykalnych.

3. Przebudowa drogi ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap II - dł. 770 m – odcinek od obrębu budynku nr 40 do obrębu skrzyżowania z ul. Krakowską,
/wartość przebudowy – 8 mln 117,4 tyś. zł/

W ramach przebudowy wykonano:

- nową konstrukcję drogi o szerokości jezdni 6,0m z poszerzeniem na łukach,
- przebudowę skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej z ulicą Jodłową i ul. Bandurskiego poprzez wykonanie dodatkowego pasa do skrętu w lewo z ulicy Pszczyńskiej w ulicę Bandurskiego,
- przebudowę skrzyżowań z ulicami Długą, Strzechy, Bluszcza, Młyńską, Słowackiego Skotnica, Krakowską, Świętego Wojciecha,
- nowe chodniki o szerokości 2,0 m,
- dwukierunkową drogę dla rowerów o szerokości 2,0-2,5 m,
- ścieżkę pieszo – rowerową na odcinku przebudowywanej ulicy Bandurskiego o długości 33 mb
- przebudowę zjazdów na posesje,
- przebudowę zatok postojowych,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejącej sieci oświetleniowej wraz z oświetleniem przejść dla pieszych;
- wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome.

4. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie – ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od DK81 do ul. Golfowej długość odcinka 549 m – wartość zadania 1 mln 49 tyś. zł

W ramach zamierzenia inwestycyjnego wykonano budowę ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3 m o nawierzchni asfaltowej wraz budowa nowych wjazdów do posesji. W śladzie rowu wykonano kanalizację deszczową wraz zabudową studzienek ściekowych 8 kpl. Wprowadzono nową organizację ruchu.

5. Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Tyska w Orzeszu – etap IV – wartość zadania 5mln 661,2 tyś.zł.

Rozpoczęto roboty przygotowawcze rozbiórkowe, wprowadzono tymczasową organizację ruchu oraz wykonano wycinkę drzew przydrożnych – wartość zrealizowanych robót 285 tyś zł. Zakończenie zaplanowano na II półrocze 2025 r.

6. Ulica Mokierska w Mikołowie – budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia – /wartość budowy – 2 mln 28,9 tyś. zł; wartość nadzoru nad inwestycją – 34,5 tyś zł/

W ramach przebudowy wykonano:

- nowy chodnik 763,5 mb, szerokość 1,5-2,0 m
- długość nowej sieci kanalizacji deszczowej PVC SN8 fi 400 565,0 mb
- ilość studni kanalizacyjnych 20 szt.
- ilość wpustów deszczowych 14 szt.
- powierzchnia nowej nawierzchni jezdni 3180,0 m2
- powierzchnia nowych zjazdów 345,0 m2
- ilość przebudowanych studni kanalizacyjnych 1 szt.
- ilość przebudowanych wpustów deszczowych 3 szt.

7. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa 6 przejść – wartość zadania 299,5 tyś.zł.

Przebudowie podlegały następujące przejścia dla pieszych w następujących lokalizacjach:

- ul. Mikołowska w rejonie skrzyżowania z ul. Wodociągową w Łaziskach Górnych,
- ul. św. Barbary w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców w Łaziskach Górnych,
- ul. św. Barbary w rejonie skrzyżowania z ul. Staszica w Łaziskach Górnych,
- ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Kościuszki w Łaziskach Górnych,
- ul. Fabryczna w rejonie skrzyżowania z ul. Metalowców w Mikołowie,
- ul. św. Wawrzyńca w rejonie kościoła w Orzeszu,

Na wymienionych przejściach wykonano oznakowanie aktywne, doświetlenie lampami hybrydowymi zasilanymi solarnie i wiatrowo, oraz roboty brukarskie mające na celu zabudowę kostek integracyjnych, przeznaczonych dla osób ze specjalnymi potrzebami.

8. Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego – wartość zadania 176,5 tyś.zł.

Lokalizacja tablic radarowych:

- ul. Pisarka w Orzeszu przy granicy z dzielnicą Zgoń (1 urządzenie)
- ul. św. Wawrzyńca w Orzeszu, rejon posesji 31 i 62 w Orzeszu (2 urządzenia)
- ul. Jaśkowicka w Orzeszu, rejon posesji nr 28 w Orzeszu (1 urządzenie)
- ul. Szkolna w Orzeszu, rejon skrzyżowania z ul. Polną w Orzeszu (1 urządzenie)
- ul. Żorska w Orzeszu, rejon posesji 165 i 185 w Orzeszu (2 urządzenia)

- ul. Górnośląska w Łaziskach Górnych, rejon skrzyżowania z ul. Południową oraz w rejon skrzyżowania z ul. Stawową (2 urządzenia)
- ul. Łąkowa w Łaziskach Górnych, rejon posesji nr 29 (1 urządzenie)
- ul. Mikołowska w Łaziskach Górnych, rejon skrzyżowania z ul. Szkolną (1 urządzenie)
- ul. Rybnicka w m. Gostyń, rejon posesji nr 222 i skrzyżowania z ul. Wiśniową (2 urządzenia)
- ul. Chrobrego w Orzeszu, rejon posesji nr 83 (1 urządzenie)
- ul. Ogrodowa w Łaziskach Górnych, rejon posesji nr 36 (1 urządzenie)
- ul. Zwycięstwa w Ornontowicach, rejon posesji nr 133 i 129 (2 urządzenia)
- ul. Pisarka w Orzeszu przy granicy z Woszczycami (1 urządzenie)

6. Utrzymanie zimowe

W sezonie zimowym 2024/2025 zadanie zimowego utrzymania powiatowych dróg i chodników realizowane jest przez następujące firmy:

6.1. *Zadanie A:*

A1: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Mikołów, Łaziska Górne, Wyry

A2: zimowe utrzymanie nawierzchni chodników na terenie gminy Mikołów, Łaziska Górne

DARKO-D Sp. z o.o.
43-190 Mikołów ul.Przelotowa 3H
Wartość umowy: 1 263 771,89zł.

6.2. Zadanie B

B1: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Orzesza i Ornontowic oraz Wyry-Gostyń (ul. Rybnicka i Miarowa), Mikołów-Bujaków (ul. Chudowska i ul. Dworcowa)

B2: zimowe utrzymanie nawierzchni chodników na terenie gminy Orzesze

DARKO-D Sp. z o.o.
43-190 Mikołów ul.Przelotowa 3H
Wartość umowy: 1 119 802,03zł.

Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Mirosław Nowak

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-00

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYDATKÓW

za okres od **1 stycznia** do **31 grudnia 2024 roku**

DZIAŁ **750** Administracja publiczna

ROZDZIAŁ **75020** Starostwa powiatowe

	PLAN	WYKONANIE	%
Rozdział ogółem:	**1 207 341**	**1 198 449,37**	**99,26**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	**830 692**	**830 688,90**	**100,00**
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**52 915**	**52 913,33**	**100,00**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**147 891**	**147 888,00**	**100,00**
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**12 657**	**12 653,23**	**99,97**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	**0**	**0,00**	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**31 474**	**29 228,16**	**92,86**
- materiały biurowe		2 842,44	
- paliwo		12 026,34	
- pozostałe materiały (śr. czystości, art. i części samochodowe)		5 844,38	
- literatura fachowa		2 658,82	
- wyposażenie jednostki		5 856,18	
- programy i licencje		0,00	
§ 4260 Zakup energii	**21 645**	**19 919,15**	**92,03**
- energia elektryczna		6 981,09	
- energia cieplna		12 562,22	
- woda		375,84	
§ 4270 Zakup usług remontowych	**3 838**	**2 454,90**	**63,96**
- konserwacja urządzeń i sprzętu		2 004,90	
- naprawy samochodów służbowych		450,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	**1 000**	**760,00**	**76,00**
- badania okresowe pracowników		760,00	

		WYKONANIE	%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**63 367**	**62 047,49**	**97,92**
- pozostałe usługi (abonament za 2024 r.,usł. mycia samochodów służbowych, wymiana opon w samochodach służbowych, wdrożenie systemu BIP, opłata za prowadzenie BIP, aktualizacja oprogramowania KASA, Kadry, Płace,FK, Sprzedaż)		8 186,68	
- usługi pocztowe		8 109,70	
- ścieki		591,91	
- wywóz nieczystości		565,55	
- usługi prawnicze		25 092,00	
- obsługa informatyczna		19 501,65	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**5 263**	**5 064,41**	**96,23**
- usł. telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne), monitoring sygnalizacji		5 064,41	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	**4 264**	**3 005,39**	**70,48**
- ryczałty samochodowe		3 005,39	
- delegacje służbowe			
§ 4430 Różne opłaty i składki	**5 863**	**5 772,37**	**98,45**
- ubezpieczenia samochodów		5 772,37	
- pozostałe opłaty i składki			
§ 4440 Odpisy ZFŚS	**16 920**	**16 919,98**	**100,00**
§ 4480 Podatek od nieruchomości	**1 270**	**1 270,00**	**100,00**
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	**107**	**2,18**	**2,04**
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**8 175**	**7 861,88**	**96,17**
- szkolenia		6 209,00	
- koszty dojazdów		1 652,88	

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Mirosław Nowak

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 6
telefon/fax: 32 34-44-09

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYDATKÓW
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG z/s w ŁAZISKACH GÓRNYCH
za okres od **1 stycznia** do **31 grudnia 2024 roku**

DZIAŁ **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZDZIAŁ **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	PLAN	WYKONANIE	%
Rozdział ogółem:	**360 056,34**	**360 055,91**	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**360 056,34**	**360 055,91**	100,00
- pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzanie i utrzymanie zadrzewień i zakrzewień w pasie drogowym dr. powiatowych:			

Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Mirosław Nowak

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 9
tel./fax (32) 224-44-03

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYDATKÓW
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG z/s w ŁAZISKACH GÓRNYCH
za okres od **1 stycznia** do **31 grudnia 2024 roku**

DZIAŁ **754** — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ROZDZIAŁ **75495** — Pozostała działalność

	PLAN	WYKONANIE	%
Rozdział ogółem:	**90 000,00**	**90 000,00**	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**90 000,00**	**90 000,00**	100,00
- interwencyjne prace porządkowe po gwałtownych ulewach		90 000,00	

Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Mirosław Nowak

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 234-44-00

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYDATKÓW
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG z/s w ŁAZISKACH GÓRNYCH
za okres od **1 stycznia** do **31 grudnia 2024 roku**

DZIAŁ **600** Transport i łączność

ROZDZIAŁ **60014** Drogi publiczne powiatowe

	PLAN	WYKONANIE	%
Rozdział ogółem:	**24 630 072,73**	**24 615 373,11**	**99,94**
§ 4260 Zakup energii	**55 000**	**46 240,39**	**84,07**
- zak. energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych			
§ 4270 Zakup usług remontowych	**3 721 475,74**	**3 721 475,26**	**100,00**
1. Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego	3 721 475,74	3 721 475,26	100,00
a) środki własne	***922 532,43***	***922 531,95***	
b) dotacje	***961 952,68***	***961 952,68***	
** Gmina Orzesze*	*286 225,49*	*286 225,49*	
** Gmina Mikołów*	*198 727,75*	*198 727,75*	
** Gmina Łaziska Górne*	*389 882,30*	*389 882,30*	
** Gmina Wyry*	*87 117,14*	*87 117,14*	
a) RFRD	***1 836 990,63***	***1 836 990,63***	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**4 343 618,79**	**4 341 934,33**	**99,96**
- utrzymanie zimowe na drogach powiatowych		1 894 159,32	
- zadania interwencyjne, w tym:		**71 718,42**	
1. montaż tablicy informacyjnej		*2 650,00*	
2. zakup i zabudowa oznakowania ul. Główna i ul. Zbożowa w Wyrach		*6 833,88*	
3. naprawa interwencyjna oznakowania i ubrd po zdarzeniach drogowych		*11 142,57*	
4. działania interwencyjne ul. Grudniowa Mikołów i ul. Łazy w Łaziskach Górnych		*1 107,00*	
5. interwencyjne naprawy nawierzchni jezdni, roboty odwodnieniowe przy drogach powiat.		*11 014,65*	
6. pomiar natężenia ruchu przejazd ul. Chudowska Ornontowice		*1 230,00*	
7. czyszczenie i udrażnianie kanalizacji ul. Chrobrego, ul. Żorska Orzesze		*910,20*	
8. wykonanie szacunku masy drewna		*1 328,40*	
9. interwencyjne prace brukarskie		*35 501,72*	
- utrzymanie oznakowania na dr. powiatowych		331 261,96	
- naprawy małopowierzchniowe		514 519,35	
- remonty cząstkowe i usł. brukarskie, odwodnienie		619 376,26	

	PLAN	WYKONANIE	%
- bieżące utrzymanie zieleni		327 802,32	
- utrzymanie czystości		458 647,59	
- utrzymanie odwodnienia		124 449,11	
§ 4430 Różne opłaty i składki	**500,00**	**15,00**	**3,00**
§ 4590 Odszkodowania i kary wypłacane na rzecz os. fizycz.	**3 000,00**	**0,00**	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**10 263 744,98**	**10 262 974,91**	**99,99**
1. Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II	6 715 911,70	6 715 911,70	100,00
a) środki własne	*1 773 427,64*	*1 773 427,64*	
b) dotacja celowa Gmina Mikołów	*1 674 458,56*	*1 674 458,56*	
a) RFRD	*3 268 025,50*	*3 268 025,50*	
2. Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	54 120,00	54 120,00	100,00
a) środki własne	27 060,00	*27 060,00*	
b) dotacja celowa Gmina Wyry	27 060,00	*27 060,00*	
3. Poprawa bezpieczeństwa nichronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołówskim - przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie - ciąg pieszo-rowerowy od ul. Golfowej do DK 81	1 049 706,75	1 049 706,75	100,00
a) środki własne	*451 449,15*	*451 449,15*	
a) RFRD	*598 257,60*	*598 257,60*	
4. Popraw bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim - przebudowa 6 przejść	299 512,53	299 511,69	100,00
a) środki własne	16 802,60	*16 801,76*	
b) dotacje	***12 303,53***	***12 303,53***	
** Gmina Mikołów*	*2 185,83*	*2 185,83*	
** Gmina Łaziska Górne*	*10 117,70*	*10 117,70*	
c) RFRD	*270 406,40*	*270 406,40*	
5. Ulica Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia	364 407,00	364 406,50	100,00
a) środki własne	219 454,00	*219 453,50*	
b) dotacja celowa Gmina Mikołów	144 953,00	*144 953,00*	

	PLAN	WYKONANIE	%
6. Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej - etap II	1 317 820,00	1 317 783,50	100,00
a) środki własne	*331 650,50*	*331 614,00*	
b) dotacja celowa Gmina Orzesze	*309 114,00*	*309 114,00*	
c) RFRD	*677 055,50*	*677 055,50*	
7. Przebudowa ciagu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Tyska w Orzeszu - etap IV	285 762,00	285 029,77	99,74
a) środki własne	*185 762,00*	*185 029,77*	
b) dotacja celowa Gmina Orzesze	*100 000,00*	*100 000,00*	
8. Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego	176 505,00	176 505,00	100,00
a) środki własne	*176 505,00*	*176 505,00*	
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	**6 242 733,22**	**6 242 733,22**	**100,00**
1. Ulica Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia	1 960 000,00	1 960 000,00	**100,00**
a) Polski Ład	*1 960 000,00*	*1 960 000,00*	
2. Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	4 282 733,22	4 282 733,22	100,00
a) Polski Ład	*4 282 733,22*	*4 282 733,22*	
SUMA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA § 6050:	**10 263 744,98**	**10 262 974,91**	
a) środki własne	3 182 110,89	3 181 340,82	
b) dotacje celowe	2 267 889,09	2 267 889,09	
c) RFRD	4 813 745,00	4 813 745,00	
SUMA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA § 6370:	**6 242 733,22**	**6 242 733,22**	
a) Polski Ład	6 242 733,22	6 242 733,22	

Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Mirosław Nowak

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE EWIDENCJI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

I ETAP Pierwsza oferta - roczny przegląd dróg i mostów					
1	Aktualizacja bazy danych - system referencyjny	150,000	30,00 zł	4 500,00 zł	5 535,00 zł
2	Roczny przegląd dróg z fotorejestracją	150,000	170,00 zł	25 500,00 zł	31 365,00 zł
3	Pięcioletni przegląd obiektów mostowych	1	450,00 zł	450,00 zł	553,50 zł
4	Oprogramowanie RoadMan - 1 stanowisko	1	1,00 zł	1,00 zł	1,23 zł
5	Szkolenie - Licheń	0	1.600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				30 451,00 zł	**37 454,73 zł**
	z LP-Portal dla I ETAPU			**33 701,00 zł**	**41 452,23 zł**

II ETAP Oerta - aktualizacja ewiencji					
1	Aktualizacja ewidencji dróg	150,000	350,00 zł	**52 500,00 zł**	**64 575,00 zł**
			ogółem	**82 951,00 zł**	**102 029,73 zł**

I ETAP	LP-PORTAL + EDYTORY i Drogomistrz na kolejny rok od 02.06.2024 do 02.06.2025 - cena przy zamówieniu wyłacznie I Etapu	1	**3 250,00 zł**	**3 250,00 zł**	**3 997,50 zł**

II ETAP	LP-PORTAL + EDYTORY i Drogomistrz na kolejny rok od 02.06.2024 do 02.06.2025 - cena przy zamówieniu wyłacznie I Etapu	1	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

przy zamówieniu 60000 tys. zł Lp-Portal nieodpłatnie na okres 12 miesięcy

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Mirosław Nowak

PLAN ZADAŃ DROGOWYCH 2025 r.

18.02.2025 r.

	Drogi publiczne powiatowe **Rozdział 60014**	**15 733 413,18**
I.	**Bieżące utrzymanie dróg § 4300**	**4 700 000,00**
1.	utrzymanie zimowe (jezdnia, chodniki)	2 400 000,00
2.	utrzymanie letnie:	2 300 000,00

a)	utrzymanie czystości + kosze	x
b)	zadania drogowe interwencyjne	x
c)	utrzymanie oznakowania i projekty zmiany org. ruchu	x
d)	utrzymanie zieleni i wyręb drzew	x
e)	utrzymanie odwodnienia, w tym rowy	x
f)	remonty cząstkowe i usł. brukarskie	x
g)	naprawy małopowierzchniowe jezdni	x
h)	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	
i)	ewidencja dróg - przeglądy, pomiary ruchu	
j)	utrzymanie przepustów	

II. Remonty § 4270 **1 087 676,17**

				RFRD	porozumienia	śr. własne
			1 087 676,17	**357 189,41**	**551 892,06**	**178 594,70**
1.		Remont odcinka drogi powiatowej ul. Zbożowej w Wyrach	x	x	x	x
2.		Remont nawierzchni ul. Lipowa w Orzeszu	x		x	
3.		Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego (ul. Zwycięstwa Ornontowice 2024 r.)	x	x	x	x

III.	Zadania inwestycyjne		§ 6370	§ 6050		
			POLSKI ŁAD	RFRD	porozumienia	śr. własne
	Inwestycje razem: § 6050, § 6370	**9 862 237,01**	**5 378 173,61**	**2 529 442,50**	**200 000,00**	**1 754 721,50**
	Inwestycje					
1.	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	x		x		x
2.	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych	x			x	x
3.	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Tyska w Orzeszu et. IV - rozszerzony	x	x			x
4.	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie	x				x
5.	Przebudowa skrzyżowania ul. Krakowskiej w Mikołowie z drogą krajową DK 44 i wojewódzką DW 928	x				x

	Inne		**83 500,00**
1.	**Zakup energii**	**§ 4260**	**80 000,00**
2.	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**§ 4590**	**3 000,00**
3.	**Różne opłaty i składki**	**§ 4430**	**500,00**

V.

	Wpł. i wyd. zw. z gromadz. śr. z opł. i kar Rozdział 90019	**291 000,00**
	Bieżące utrzymanie dróg § 4300	**291 000,00**
1.	Bieżące utrzymanie zieleni na drogach powiatowych w tym nasadzenia ul. Pszczyńska Mikołów	291 000,00

x - realizacja kwotowa wg ustaleń szczegółowych

Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Mirosław Nowak

1. **Remonty, przebudowy i wymiany nawierzchni dróg:**

Nazwa ulicy	Charakterystyka drogi - długość odcinka /powierzchnia remontu	Zakres prac P – przebudowa R – remont W – wymiana nawierzchni	Szacunkowa wartość zadania
Łaziska Górne			
Ul. Św. Barbary	Odcinek od bramy towarowej KWK do skrzyżowania z ul. Mikołowską - 900 m / 5670 m^2	R	Wg dokumentacji proj.
Ul. Św. Jana Pawła II	Odcinek od skrzyżowania z ul. Mikołowską do skrzyżowania z ul. Bukową – połowa jezdni – 460 m / 1610 m^2	W	144 900,00
Ul. Górnośląska	Odcinek od posesji 15 do granicy gminy – 490 m / 2940 m^2	W	264 600,00
Ul. Mikołowska	Od posesji 28 do skrzyżowania z ul. Stara Droga 450 m / 2700m^2	W	243 000,00
Ul. Wyrska	Od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Bojowników 650 m / 3900 m^2	W	351 000,00
Ul. Kopalniana	Od skrzyżowania z ul. Ligonia do ul. Staszica – 650 m/4160 m^2	W	374 400,00
Ul. Staszica	Od skrzyżowania z ul. Kopalnianej do zatoki autobusowej – 220 m / 1320 m^2	W	118 800,00
Ul. Sikorskiego	Od skrzyżowania z ul. Św. Barbary do ul. Łąkowej – 490 m /2940 m^2 wraz z chodnikami	P/ R	Wg dokumentacji proj.
Orzesze			
Ul. Dojazdowa	Odcinek od skrzyżowania z ul. Katowicką do DK81 – 350 m/ 2030 m^2	W	182 700,00
Ul. Damrota	Odcinek od skrzyżowania z ul. Chrobrego do posesji nr 49 - 150 m / 855 m^2	W	76 950,00
Ul. Lipowa	Odcinek od skrzyżowania z ul. Zawadzką do granicy gminy - 620 m / 2480 m^2	R	Wg dokumentacji proj.
Ul. Akacjowa	Odcinek od ul. Klubowej do ronda – 340 m / 2040 m^2	W	183 600,00
Ul. Świerkowa	Odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Akacjowej – 1400 m/ 7700 m^2	P	Wg dokumentacji proj.
Wyry			
Ul. Łaziska	Odcinek od skrzyżowania z DW928 do posesji 11 – 700 m/ 4200 m^2	W	378 000,00
Ul. Łuczników	Odcinek od granicy gminy do DW928 – pobocza – 1280m	P	Wg dokumentacji proj.
Ul. Puszkina	Odcinek leśny – 580 m/ 3190 m^2	P	Wg dokumentacji proj.

Mikołów			
Ul. Bandurskiego	Odcinek od ul. Pszczyńskiej do ul. Konstytucji 3 Maja – 330 m /1980 m^2	W	178 200,00
Ul. Podleska	Wybrane odcinki – 1000 m /6000 m^2 (odcinek od ul. Okrzei, odcinek od DK44 – kierunek Katowice)	W	540 000,00
Ul. Grudniowa	Odcinek od szkoły podstawowej do posesji 8b – 500 m / 3000 m^2	W	270 000,00
Ul. Krakowska	Wybrane odcinki – od. ul. Pszczyńskiej do ul. Grażyńskiego -500 m / 3000 m^2	W	270 000,00
Ul. Dworcowa	Obręb firmy Brukbet – 100 m /680 m^2	W	61 200,00
Ul. Rybnicka	Odcinek od marketu Kaufland do ul. Pokoju – 550 m /3300 m^2 – uwzględnić: budowę ścieżek rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie z ul. Fabryczną; przebudowę istniejących chodników	P	Wg dokumentacji proj.
Ul. Żwirki i Wigury	Odcinek od ul. K. Miarki do ul. Nowy Świat – 2100 m / 13 230 m^2 - uwzględnić: budowę ścieżek rowerowych; przebudowę istniejących chodników	P	Wg dokumentacji proj.
Ornontowice			
Ul. Zamkowa	Wybrane odcinki - odcinek od ul. Leśnej do granicy gminy – 800 m /5600 m^2	W	504 000,00
Ul. Zwycięstwa	Wybrane odcinki – odcinek od skrzyżowania z ul. Chudowską do granicy gminy – 700 m /4200 m^2	W	378 000,00
Ul. Dworcowa	Wybrane odcinki – 200 m /680 m^2	W	61 200,00

2. **Naprawy bieżące nawierzchni chodnika:**

Nazwa ulicy	Charakterystyka drogi - długość odcinka /powierzchnia remontu	Szacunkowa wartość zadania
Łaziska Górne		
Ul. Wyrska	Od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy gminy – 190 m / 285 m^2	57 000,00
	Od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Sikorskiego – 280 m/560 m^2	112 000,00
Ul. Sikorskiego	Od skrzyżowania z ul. Św. Barbary do ul. Łąkowej – 490 m /980 m^2	196 000,00
Mikołów		
Ul. Konst. 3 go Maja	Od wjazdu na basen do przejścia dla pieszych w obrębie posesji 69 – 210 m / 420 m^2	84 000,00
Ornontowice		
Ul. Dworcowa	Od posesji 7 do zatoki autobusowej – 150 m / 300 m^2	60 000,00
Powiat – odcinki różne		
Inne odcinki	Naprawy chodników – zbiorczo – 1000 m^2	200 000,00

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Mirosław Nowak

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa , Infrastruktury i Ochrony Środowiska

27 lutego 2025r.

Zestawienie materiałów do poruszanych tematów :

AD.1

- Sprawozdanie z działalności PZD za okres 2024r.
- Część opisowa z wydatków – 4 załączniki

AD.2

- A.2.1_PRZEGLAD DROGI pzd o5 2020 pd pdf
- A.2.2_Program do ewidencji dróg

AD.3

- A.3.1_ plan zadań drogowych 2025 19-02-2025
- A.3.2_Plan remontów, przebudowy i wymian nawierzchni jezdni, chodników.

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Mirosław Nowak